



**Tecámac**  
 CIUDAD SEGURA Y PRÓSPERA  
 AYUNTAMIENTO 2019 - 2021


**TECÁMAC, EDO. DE MEX. A 18 DE OCTUBRE DE 2019.  
 TESORERÍA MUNICIPAL DE TECAMAC.**

**Oficio No:** TEC/TMT/00560/2019.

**Asunto:** Reporte mensual  
 acumulado **FISM y  
 FORTAMUN 2019.**

**LICENCIADO  
 ROBERTO INDA GONZÁLEZ.  
 SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN  
 Y PRESUPUESTO**

**ATTN.  
 LICENCIADA  
 YAZMÍN ENRÍQUEZ VÁZQUEZ.  
 JEFA DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD.  
 SECRETARIA DE FINANZAS.**



**PRESENTE**

Por este conducto envío un saludo y aprovecho la presente para entregar con fundamento en el art. 235 del Código Financiero del Estado de México y Municipios el reporte de avance del Ramo 33 del registro de avances físicos y financieros correspondiente al municipio de Tecámac acumulado al mes de septiembre 2019 para los programas FISM 2019 y FORTAMUN 2019.

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención que sirva brindar a la presente.

**ATENTAMENTE**  
  
**JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ DÍAZ.  
 TESORERO MUNICIPAL DE TECÁMAC**

**TESORERÍA MUNICIPAL**

PLAZA PRINCIPAL S/N, TECÁMAC CENTRO.  
 C.P. 85740, TECÁMAC, MÉX.  
 tecamac.gob.mx



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 081 TECAMAC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2019. REPORTE FISM ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 TECAMAC  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 58,528,965.89 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
27486/000332707	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIANO HERNANDEZ / SAN PABLO TECALCO	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-12-31	667,550.23	667,550.23	0.00	69,650.00	69,650.00	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		3 POBLADO	1	120	2	13.43
27491/000842882	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRADA DE LINDERO / SANTA MARIA AJOLOAPAN	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-12-02	590,795.32	590,795.32	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		3 POBLADO	1	70	0	0.00
27494/001142884	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIANO ZAPATA / SANTA MARIA AJOLOAPAN	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-12-02	1,298,734.17	1,298,734.17	0.00	85,795.66	85,795.66	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		3 POBLADO	1	100	1	6.61
27497/001443325	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 2DA CERRADA 16 DE SEPTIEMBRE Y PUERTA GRANDE / SAN PEDRO POZOHUACAN	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-12-02	1,871,139.67	1,871,139.67	0.00	324,568.93	324,568.93	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		3 POBLADO	1	100	2	17.34
27498/001543380	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE FLORES / SAN PEDRO POZOHUACAN	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-12-02	457,110.32	457,110.32	0.00	38,432.97	38,432.97	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		3 POBLADO	1	90	1	8.41
27500/001743476	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LINDERO / SAN PEDRO POZOHUACAN	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-12-02	1,058,101.35	1,058,101.35	0.00	62,369.26	62,369.26	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		3 POBLADO	1	130	1	5.89
27502/001944248	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	COSNTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRADA XACOPINCA / SAN PEDRO POZOHUACAN	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-12-02	569,083.72	569,083.72	0.00	50,573.70	50,573.70	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		3 POBLADO	1	50	1	8.89
27504/002144266	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1ERA CERRADA CAMINO VIEJO A ZUMPANGO / SAN PEDRO POZOHUACAN	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-12-02	397,974.05	397,974.05	0.00	37,123.57	37,123.57	0.00	01 METRO LINEAL	110.00		3 POBLADO	1	80	1	9.33
27505/002244276	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PUXTLA / SAN JERONIMO XONACAHUACAN	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-12-02	691,197.04	691,197.04	0.00	56,629.05	56,629.05	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		3 POBLADO	1	40	1	8.19
27506/002344309	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRADA DON FELIX / SAN JERONIMO XONACAHUACAN	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-12-02	687,926.33	687,926.33	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		3 POBLADO	1	50	0	0.00
27507/002444333	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CAMPO FLORIDO / SAN JERONIMO XONACAHUACAN	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-12-02	538,084.44	538,084.44	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		3 POBLADO	1	160	0	0.00
27508/002544337	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE COLIHUIA / SAN JERONIMO XONACAHUACAN	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-12-02	531,733.00	531,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		3 POBLADO	1	140	0	0.00
27510/002744343	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE AGUACATE / SAN JERONIMO XONACAHUACAN	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-12-02	328,145.94	328,145.94	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		3 POBLADO	1	80	0	0.00
27512/002944361	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CAMINO VIEJO A SAN MIGUEL / SANTO DOMINGO	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-12-02	1,006,315.32	1,006,315.32	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		3 POBLADO	1	120	0	0.00
27513/003044365	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SAN JUAN / SANTO DOMINGO	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-12-02	1,019,376.10	1,019,376.10	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		3 POBLADO	1	100	0	0.00
28465/003244374	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	166 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE REFORMA / SANTA MARIA AJOLOAPAN	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31	4,899,549.86	4,899,549.86	0.00	2,440,054.00	2,440,054.00	0.00	02 METRO CUADRAD	1.00		3 POBLADO	1	8,000	1	49.80

**EDOMEX**  
SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
18 OCT 2019  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
**RECIBIDO**



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 081 TECAMAC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2019. REPORTE FISM ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 TECAMAC  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 58,528,965.89 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
28466/003344484	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	188 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE URANIO / ESMERALDA	CONTRATO	2019-05-31	2019-12-31	1,043,423.91	1,043,423.91	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	1.00		3 POBLADO	1	700	0	0.00		
28466/003444486	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	188 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EMILIANO HERNANDEZ / SAN PABLO TECALCO	CONTRATO	2019-05-31	2019-12-31	277,340.19	277,340.19	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		3 POBLADO	1	800	0	0.00		
28466/003544487	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	215 PRIMARIA (SANITARIOS)	CONSTRUCCION DE BAÑOS PRIMARIA NARCIZO MENDOZA / SAN JERONIMO XONACAHUACAN	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31	998,372.92	998,372.92	0.00	199,444.41	199,444.41	0.00	02 METRO CUADRADOS	1.00		5 ALUMNO	1	980	1	19.98		
28479/004345482	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CERRADA SANTA ANITA / SAN JERONIMO XONACAHUACAN	CONTRATO	2019-05-31	2019-12-31	441,984.52	441,984.52	0.00	441,984.52	441,984.52	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		3 POBLADO	1	60	1	100.00		
28480/004445411	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE LINDERO Y OLIVO / SAN PEDRO POZOHUACAN	CONTRATO	2019-05-31	2019-12-31	921,833.47	921,833.47	0.00	921,833.47	921,833.47	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		3 POBLADO	1	80	1	100.00		
28481/004545479	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE ENRAMADA / SANTO DOMINGO	CONTRATO	2019-05-31	2019-12-31	516,508.24	516,508.24	0.00	516,508.24	516,508.24	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		3 POBLADO	1	90	1	100.00		
28483/004645502	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CERRADA MORELOS / SANTO DOMINGO	CONTRATO	2019-05-31	2019-12-31	266,081.73	266,081.73	0.00	266,081.73	266,081.73	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		3 POBLADO	1	100	1	100.00		
28484/004745524	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE DE LA CRUZ / SANTA MARIA AJOLOAPAN	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	483,647.12	483,647.12	0.00	483,647.12	483,647.12	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		3 POBLADO	1	70	1	100.00		
28485/004845534	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE SAN MIGUEL / SANTA MARIA AJOLOAPAN	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	480,093.21	480,093.21	0.00	480,093.21	480,093.21	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		3 POBLADO	1	80	1	100.00		
28486/004945702	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE AGUASCALIENTES / SANTA MARIA AJOLOAPAN	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	235,815.95	235,815.95	0.00	235,815.95	235,815.95	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		3 POBLADO	1	100	1	100.00		
28487/0050457636	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD 3ERA CERRADA DE LA CRUZ / SANTA MARIA AJOLOAPAN	CONTRATO	2019-05-31	2019-12-31	228,152.93	228,152.93	0.00	228,152.93	228,152.93	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		3 POBLADO	1	60	1	100.00		
28489/0051457705	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD 1RA Y 2DA CERRADAS SANTA ANITA / SAN JERONIMO XONACAHUACAN	CONTRATO	2019-05-31	2019-12-31	636,779.47	636,779.47	0.00	636,779.47	636,779.47	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		3 POBLADO	1	60	1	100.00		
28491/0052457742	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE NUEVO AMANECER / SANTO DOMINGO	CONTRATO	2019-05-31	2019-12-31	488,740.62	488,740.62	0.00	488,740.62	488,740.62	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		3 POBLADO	1	80	1	100.00		

**EDOMEX**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
18 OCT 2019  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
**RECIBIDO**



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Fisicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 081 TECAMAC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. REPORTE FISM ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 TECAMAC

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 58,528,985.89 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
28492/005358656	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD 1ERA CERRADA DE LA CRUZ / SANTO DOMINGO	CONTRATO	2019-05-31	2019-12-31	180,874.62	180,874.62	0.00	180,874.62	180,874.62	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		3 POBLADO	1	90	1	100.00
28493/005458659	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE CAMINO VIEJO A ZUMPANGO / SANTA MARIA AJOLOAPAN	CONTRATO	2019-05-25	2019-12-31	431,489.58	431,489.58	0.00	431,489.58	431,489.58	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		3 POBLADO	1	100	1	100.00
28494/005558709	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE LAS MORAS / SAN JERONIMO XONACAHUACAN	CONTRATO	2019-05-31	2019-12-31	632,303.21	632,303.21	0.00	632,303.21	632,303.21	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		3 POBLADO	1	250	1	100.00
28497/005758748	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	265 DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL AV. 18 DE SEPTIEMBRE / SAN PEDRO POZOHUACAN	CONTRATO	2019-05-24	2019-12-31	1,652,851.32	1,652,851.32	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		3 POBLADO	1	300	0	0.00
28499/005858766	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	198 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE EMILIANO HERNANDEZ / SAN PABLO TECALCO	CONTRATO	2019-05-31	2019-12-31	999,923.45	999,923.45	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1.00		3 POBLADO	1	800	0	0.00
28502/006058817	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	198 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MARMOL / ESMERALDA	CONTRATO	2019-05-31	2019-12-31	995,421.31	995,421.31	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1.00		3 POBLADO	1	1,000	0	0.00
28504/006158852	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	188 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MARMOL / ESMERALDA	CONTRATO	2019-05-31	2019-12-31	231,754.23	231,754.23	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		3 POBLADO	1	1,000	0	0.00
28506/006359407	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD 2DA CERRADA DE LA CRUZ / SANTA MARIA AJOLOAPAN	CONTRATO	2019-05-31	2019-12-31	291,636.93	291,636.93	0.00	291,636.93	291,636.93	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		3 POBLADO	1	60	1	100.00
30439/0085143606	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE URANIO / ESMERALDA	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-12-31	541,268.28	541,268.28	0.00	151,200.00	151,200.00	0.00	01 METRO LINEAL	138.00		2 COLONIA	1	138	2	27.93
30440/0086143636	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	226 SECUNDARIA (SANITARIOS)	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 0468 RICARDO FLORES MAGON / SAN PABLO TECALCO	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-12-31	500,000.00	500,000.00	0.00	78,400.00	78,400.00	0.00	02 METRO CUADRADO	48.00		5 ALUMNO	950	950	2	15.88
30441/0087143667	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	268 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE MARMOL / ESMERALDA	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-12-31	344,163.08	344,163.08	0.00	172,023.57	172,023.57	0.00	01 METRO LINEAL	110.00		2 COLONIA	1	400	2	49.98
30442/0088143828	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE UN AULA ESCUELA PRIMARIA REY XOLOX / SAN LUCAS XOLOX	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-12-31	544,158.39	544,158.39	0.00	113,550.00	113,550.00	0.00	02 METRO CUADRADO	48.00		5 ALUMNO	80	180	2	20.87
30443/0069146948	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCUELA SECUNDARIA 1014 JOSE MARIA HEREDIA / SOCIAL PROGRESIVO STO TOMAS CHICONAUTLA (LOMAS TEC	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31	1,432,642.89	1,432,642.89	0.00	427,590.48	427,590.48	0.00	02 METRO CUADRADO	96.00		5 ALUMNO	180	180	1	29.85
30444/0070146949	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ / SANTO DOMINGO	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31	1,471,006.42	1,471,006.42	0.00	439,869.47	439,869.47	0.00	02 METRO CUADRADO	96.00		5 ALUMNO	180	180	1	29.90

**EDOMEX**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD Y PRESUPUESTO  
18 OCT 2019  
**RECIBIDO**



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 081 TECAMAC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2019. REPORTE FISM ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 TECAMAC  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 58,528,965.89 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
30445/0071 146951	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS MARTIN GONZALEZ / EJIDOS DE TECAMAC	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31	2,328,708.57	2,328,708.57	0.00	672,085.59	672,085.59	0.00	02 METRO CUADRADO	144.00		5 ALUMNO	135	135	1	28.99
30446/0072 146953	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCUELA SECUNDARIA ESTIC 22 VICENTE GUERRERO / SAN MARTIN AZCATEPEC	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31	1,451,160.00	1,451,160.00	0.00	428,925.72	428,925.72	0.00	02 METRO CUADRADO	98.00		5 ALUMNO	180	180	1	29.56
30447/0073 146954	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	215 PRIMARIA (SANITARIOS)	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA / SOCIAL PROGRESIVO STO TOMAS CHICONAUTLA (LOMAS TEC	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31	980,999.12	980,999.12	0.00	195,998.29	195,998.29	0.00	02 METRO CUADRADO	48.00		5 ALUMNO	500	500	1	19.98
30453/0074 149796	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	258 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE ARBOLITOS / SAN PABLO TECALCO	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-12-31	293,450.91	293,450.91	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	01 METRO LINEAL	70.00		2 COLONIA	1	45	1	8.88
30456/0075 146944	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	258 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE LAS PALMAS / SAN PABLO TECALCO	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-12-31	114,292.62	114,292.62	0.00	12,860.63	12,860.63	0.00	01 METRO LINEAL	119.00		3 POBLADO	1	130	2	11.25
31708/0078 160290	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	258 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CERRADA HUAYACALCO / SAN PABLO TECALCO	ADMINISTRACION	2019-09-23	2019-12-31	342,219.74	342,219.74	0.00	75,922.65	75,922.65	0.00	01 METRO LINEAL	80.00		2 COLONIA	1	50	2	22.18
31707/0077 166997	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	258 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CERRADA BARRANCA / SANTO DOMINGO	ADMINISTRACION	2019-09-23	2019-12-31	622,398.50	622,398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	75.00		2 COLONIA	1	75	0	0.00
31708/0078 167024	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	258 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO AVENIDA DE LAS TORRES / SANTO DOMINGO	ADMINISTRACION	2019-09-23	2019-12-31	738,881.98	738,881.98	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	118.00		3 POBLADO	1	60	0	0.00
31709/0079 167040	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	258 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE HIDALGO / SANTO DOMINGO	ADMINISTRACION	2019-09-23	2019-12-31	1,056,159.18	1,056,159.18	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	254.00		3 POBLADO	1	115	0	0.00
31710/0080 167081	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE UN AULA ESCUELA SECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON / AMPLIACION ESMERALDA	ADMINISTRACION	2019-09-23	2019-12-31	315,688.87	315,688.87	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	98.00		5 ALUMNO	180	180	0	0.00
31711/0081 167269	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE HUAYACALCO / SAN PABLO TECALCO	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	618,099.24	618,099.24	0.00	618,099.24	618,099.24	0.00	01 METRO LINEAL	200.00		3 POBLADO	1	600	1	100.00
31713/0082 167297	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE LAS PALMAS / SAN PABLO TECALCO	CONTRATO	2019-09-23	2019-11-30	200,921.47	200,921.47	0.00	200,921.47	200,921.47	0.00	01 METRO LINEAL	200.00		3 POBLADO	1	600	1	100.00
31715/0083 167537	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE ARBOLITOS / SAN PABLO TECALCO	CONTRATO	2019-09-23	2019-11-30	250,325.29	250,325.29	0.00	250,325.29	250,325.29	0.00	01 METRO LINEAL	122.00		3 POBLADO	1	200	1	100.00
31717/0084 167584	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE CERRADA HUAYACALCO / SAN PABLO TECALCO	CONTRATO	2019-09-23	2019-11-30	393,735.61	393,735.61	0.00	393,735.61	393,735.61	0.00	01 METRO LINEAL	200.00		3 POBLADO	1	80	1	100.00

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA  
UNIDAD DE NORMALIDAD

RECIBIDO

18 OCT 2019



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Fisicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 081 TECAMAC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2019. REPORTE FISM ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 TECAMAC  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 58,528,965.89

REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inclso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
31719/ 0085 167609	18 VIV	17 ELECTRI FICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUC CION DIRECTA	181 ELECTRI FICACION	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE SAN JOSE / SAN PABLO TECALCO	CONTRAT O	2019-09-23	2019-11-30	332,277.36	332,277.36	0.00	332,277.36	332,277.36	0.00	01 METRO LINEAL	80.00		3 POBLAD O	1	80	1	100.00		
31720/ 0086 167652	18 VIV	17 ELECTRI FICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUC CION DIRECTA	181 ELECTRI FICACION	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CALLE AZTECAS / SANTO DOMINGO	CONTRAT O	2019-09-23	2019-11-30	925,740.00	925,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	250.00		3 POBLAD O	1	80	0	0.00		
31721/ 0087 167691	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	226 SECUN DARIA (SANITARIOS)	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO E IMPERMEABILIZACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA ESTIC 22 VICENTE GUERRERO / SAN MARTIN AZCATEPEC	ADMINIST RACION	2019-09-23	2019-12-31	537,636.59	537,636.59	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	48.00		5 ALUMNO	600	600	0	0.00		
31722/ 0088 167771	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	226 SECUN DARIA (SANITARIOS)	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO E IMPERMEABILIZACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL COMERCIAL Y DE SERVICIOS NO. 23 FELIPE VILLANUEVA TURNO MATUTINO Y VESPERTINO / REYES ACOZAC, LOS	ADMINIST RACION	2019-09-23	2019-12-31	998,372.92	998,372.92	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	48.00		5 ALUMNO	700	700	0	0.00		
31723/ 0089 167858	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	222 SECUN DARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON / REYES ACOZAC, LOS	CONTRAT O	2019-09-23	2019-10-11	1,100,687.33	1,100,687.33	0.00	540,992.76	540,992.76	0.00	02 METRO C UADRAD O	110.00		5 ALUMNO	180	180	1	49.15		
31724/ 0090 167931	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUC CION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CONTINUACION MOGOTES / SAN LUCAS XOLOX	CONTRAT O	2019-09-23	2019-12-31	1,198,441.56	1,198,441.56	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	220.00		3 POBLAD O	1	200	0	0.00		
31725/ 0091 167977	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUC CION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE BUENOS AIRES / SAN LUCAS XOLOX	CONTRAT O	2019-09-23	2019-12-31	549,727.38	549,727.38	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	110.00		3 POBLAD O	1	200	0	0.00		
31728/ 0092 168008	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUC CION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO AV DEL PANTEON / SAN LUCAS XOLOX	CONTRAT O	2019-09-23	2019-12-31	406,452.49	406,452.49	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	53.00		3 POBLAD O	1	80	0	0.00		
31727/ 0093 168026	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUC CION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 2 (SAN LUCAS XOLOX) / SAN LUCAS XOLOX	CONTRAT O	2019-09-23	2019-12-31	1,228,731.01	1,228,731.01	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	240.00		3 POBLAD O	1	200	0	0.00		
31728/ 0094 168124	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUC CION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 3 (SAN LUCAS XOLOX) / SAN LUCAS XOLOX	CONTRAT O	2019-09-23	2019-12-31	2,270,126.32	2,270,126.32	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	445.00		3 POBLAD O	1	160	0	0.00		
31729/ 0095 168178	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUC CION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 4 (SAN LUCAS XOLOX) / SAN LUCAS XOLOX	CONTRAT O	2019-09-23	2019-12-31	2,270,126.32	2,270,126.32	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	445.00		3 POBLAD O	1	80	0	0.00		
31730/ 0096 166283	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" / SAN MARTIN AZCATEPEC	CONTRAT O	2019-09-23	2019-12-31	1,283,762.92	1,283,762.92	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	154.00		3 POBLAD O	160	160	0	0.00		
31731/ 0097 166187	17 URB	UR RBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	198 PAVIMENT ACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV DEL PANTEON / SAN LUCAS XOLOX	CONTRAT O	2019-09-23	2019-12-31	1,882,839.74	1,882,839.74	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,182.00		3 POBLAD O	1	100	0	0.00		
<b>TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 70</b>									<b>TOTAL</b>			<b>58,528,965.89</b>	<b>58,528,965.89</b>	<b>0.00</b>	<b>14,705,539.28</b>	<b>14,705,539.28</b>	<b>0.00</b>							<b>50</b>

**RECIBIDO**  
SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA  
8 OCT 2019  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 081 TECAMAC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2019. REPORTE FISM ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 TECAMAC  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 58,528,985.89 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inclso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.

Complementarios: 20      Directa: 50

C. Mariela Gutiérrez Escalante  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. José de Jesús Martínez Díaz  
TESORERO MUNICIPAL  
TESORERÍA MUNICIPAL

Arq. Adolfo Abrego Pacheco  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Mtro. Adrián Pérez Guerrero  
CONTRALOR MUNICIPAL

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
18 OCT 2019  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
RECIBIDO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

**MUNICIPIO: 081 TECAMAC / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
Año de Ejercicio 2019. REPORTE FORTAMUN ACUMULADO AL MES DE SEPT DE 2019 TECAMAC  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 323,081,713.97 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
26401/0001	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-09-23	2019-12-31	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	40,000,000.01	40,000,000.01	0.00	81 PAGO	11.00		4 MUNICIPIO	1	480,181	9	72.72		
26402/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-09-23	2019-12-31	578,000.00	578,000.00	0.00	575,320.12	575,320.12	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	480,181	2	99.87		
26403/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA (BALAS PARA SEGURIDAD PUBLICA) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-09-23	2019-12-31	682,000.00	682,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	480,181	0	0.00		
26404/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE (PATRULLAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-09-23	2019-12-31	15,552,000.00	15,552,000.00	0.00	12,600,499.98	12,600,499.98	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	22	480,181	6	80.89		
26405/0005	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	I EQUIPAMIENTO	009 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA BASURA	VEHICULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE (CONTENEDORES) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-09-23	2019-12-31	9,450,000.00	9,450,000.00	0.00	9,450,000.00	9,450,000.00	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	10	480,181	100	100.00		
26422/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	SERVICIOS PERSONALES / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-09-23	2019-12-31	141,988,200.85	141,988,200.85	0.00	79,139,232.54	79,139,232.54	0.00	80 ELEMENTO	12.00		4 MUNICIPIO	1	480,181	9	55.69		
27421/0009	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	088 PRIMARIA	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS / TECAMAC DE FELIPE VILLANUEVA	ADMINISTRACION	2019-09-23	2019-11-30	6,404,778.00	6,404,778.00	0.00	591,717.79	591,717.79	0.00	02 METRO CUADRO	1.00		5 ALUMNO	50	100,000	4	9.24		
27422/0010	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE SAN JUAN / SAN LUCAS XOLOX	CONTRATO	2019-09-23	2019-11-30	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	1,997,090.48	1,997,090.48	0.00	02 METRO CUADRO	1.00		3 POBLADO	1	3,500	1	49.93		
27423/0011	08 ADM	EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN	C REHABILITACION	029 EDIFICIOS PUBLICOS	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL / OJO DE AGUA	ADMINISTRACION	2019-09-23	2019-11-30	2,703,251.80	2,703,251.80	0.00	99,275.00	99,275.00	0.00	02 METRO CUADRO	1.00		4 MUNICIPIO	1	448,008	2	3.67		
27424/0012	08 ADM	EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN	C REHABILITACION	029 EDIFICIOS PUBLICOS	REMODELACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL / TECAMAC DE FELIPE VILLANUEVA	ADMINISTRACION	2019-09-23	2019-11-30	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	211,987.84	211,987.84	0.00	02 METRO CUADRO	1.00		4 MUNICIPIO	1	100,000	4	7.06		
27428/0014	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	089 UNIDADES DEPORTIVAS	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE ACUÁTICO DEPORTIVO SIERRA HERMOSA / CINCO DE MAYO	ADMINISTRACION	2019-09-23	2019-11-30	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	1,854,947.33	1,854,947.33	0.00	01 METRO CUADRO	1.00		3 POBLADO	1	15,000	1	30.82		
27427/0015	01 AGF	AR DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO	D MEJORAMIENTO DE SUELOS	077 REFORESTACION	REFORESTACIÓN DEPORTIVO SIERRA HERMOSA / CINCO DE MAYO	ADMINISTRACION	2019-09-23	2019-11-30	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	410,875.47	410,875.47	0.00	68 KILOMETRO CUADRADO	1.00		3 POBLADO	1	15,000	3	41.09		
27428/0016	08 ADM	EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN	A CONSTRUCCION	029 EDIFICIOS PUBLICOS	CONSTRUCCIÓN DE TALLER MUNICIPAL / SANTA MARIA OZUMBILLA	ADMINISTRACION	2019-09-23	2019-11-30	1,028,284.00	1,028,284.00	0.00	1,027,766.97	1,027,766.97	0.00	02 METRO CUADRO	1.00		4 MUNICIPIO	1	6,500	1	99.94		
27429/0017	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	089 UNIDADES DEPORTIVAS	REHABILITACIÓN DEPORTIVO SIERRA HERMOSA / CINCO DE MAYO	ADMINISTRACION	2019-09-23	2019-11-30	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	91,124.66	91,124.66	0.00	02 METRO CUADRO	1.00		3 POBLADO	1	10,000	1	0.96		

**EDOMEX**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD Y PRESUPUESTO  
13 OCT 2019  
**RECIBIDO**





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 081 TECAMAC / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2019. REPORTE FORTAMUN ACUMULADO AL MES DE SEPT DE 2019 TECAMAC  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 323,091,713.97 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
31758/0018	08 ADM	EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN	C REHABILITACION	029 EDIFICIOS PUBLICOS	ADECUACION DE OFICINAS PARA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD Y TRANSITO COL. HUEYOTENCO / HUEYOTENCO	ADMINISTRACION	2019-09-23	2019-12-31	4,294,988.35	4,294,988.35	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	1.00		4 MUNICIPIOS	1	480,181	0	0.00
31759/0019	03 ASH	EL ELECTRIFICACION	A CONSTRUCCION	034 ELECTRIFICACION URBANA	CONVENIO ESPECIFICO DE DISTRIBUCION CFE / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	3,011,766.25	3,011,766.25	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		3 POBLADOS	1	15,000	0	0.00
31760/0020	03 ASH	URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CONSTITUCION DE LA REPUBLICA SANTA MARIA OZUMBILLA PRIMERA ETAPA / SANTA MARIA OZUMBILLA	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	5,367,905.00	5,367,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	1.00		3 POBLADOS	1	15,000	0	0.00
31761/0021	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIOS	1	1	0	0.00
31762/0022	03 ASH	URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACION HIDRAULICA TRAMO 3 EN AVENIDA RECURSOS HIDRAULICOS / OJO DE AGUA	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	5,335,988.92	5,335,988.92	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	1.00		3 POBLADOS	1	1	0	0.00
31763/0023	03 ASH	URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACION HIDRAULICA TRAMO 4 EN AVENIDA RECURSOS HIDRAULICOS / OJO DE AGUA	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	5,313,409.13	5,313,409.13	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	1.00		3 POBLADOS	1	1	0	0.00
31764/0024	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	283 CONAGUA	PAGO DE APROVECHAMIENTOS, DERECHOS DE EXTRACCION, TRANVASE, AGUAS RESIDUALES DE CONAGUA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-09-23	2019-12-31	38,215,518.00	38,215,518.00	0.00	29,164,505.00	29,164,505.00	0.00	81 PAGO	12.00					1	76.32
31765/0025	03 ASH	URBANIZACION	A CONSTRUCCION	070 PUENTES PEATONALES	CONSTRUCCION DE PUENTES AVENIDA RECURSOS HIDRAULICOS / OJO DE AGUA	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	2,567,623.67	2,567,623.67	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	1.00		3 POBLADOS	1	0	0.00	
31768/0026	03 ASH	EL ELECTRIFICACION	A CONSTRUCCION	034 ELECTRIFICACION URBANA	REUBICACION DE LINEAS DE MEDIA TENSION Y POSTES EN AV RECURSOS HIDRAULICOS / OJO DE AGUA	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-31	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		3 POBLADOS	1	0	0.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 23									TOTAL	323,091,713.97	323,091,713.97	0.00	177,214,343.18	177,214,343.18	0.00							144

**RECIBIDO**  
SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
18 OCT 2019  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD

Complementarios: 0 Directa: 0

**Tecamac**  
CIUDAD SEGURA Y PRÓSPERA  
AYUNTAMIENTO 2015 - 2021  
C. Mariela Gutiérrez Escalante  
PRESIDENTA MUNICIPAL

**Tecamac**  
CIUDAD SEGURA Y PRÓSPERA  
AYUNTAMIENTO 2015 - 2021  
C.P. José María Jesús Martínez Díaz  
TESORERO MUNICIPAL  
TESORERÍA MUNICIPAL

**Tecamac**  
CIUDAD SEGURA Y PRÓSPERA  
AYUNTAMIENTO 2015 - 2021  
Arq. Adolfo Abarca Pacheco  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

**Tecamac**  
CIUDAD SEGURA Y PRÓSPERA  
AYUNTAMIENTO 2015 - 2021  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
Mtro. Adrian Pérez Guerrero  
CONTRALOR MUNICIPAL