

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TECAMAC

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TECAMAC							No. 0046							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
25	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CERRADA LINDERO,MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACION	SANTA MARIA AJOLOAPAN	70	250101	590,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.58	44,799.91		
26	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CERRADA COLIBRI,MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACION	SANTA MARIA AJOLOAPAN	90	250101	621,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
27	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE CENTENARIO,MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACION	SANTA MARIA AJOLOAPAN	100	250101	2,682,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
28	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIANO ZAPATA,MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACION	SANTA MARIA AJOLOAPAN	100	250101	1,298,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.61	85,795.66		
29	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE SANTA ANA,MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACION	SANTA MARIA AJOLOAPAN	70	250101	1,430,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO 1ERA CERRADA LINDERO,MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACION	SAN PEDRO POZOHUACAN	50	250101	874,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31	ELECTRIFICACION CERRADA LINDERO Y CERRADA OLIVO,MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO	SAN PEDRO POZOHUACAN	80	250101	382,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
32	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO 2DA CERRADA 16 DE SEPTIEMBRE,MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACION	SAN PEDRO POZOHUACAN	100	250101	1,871,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
33	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE FLORES,MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACION	SAN PEDRO POZOHUACAN	90	250101	457,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.41	38,432.97		
34	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE COLIBRI,MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACION	SAN PEDRO POZOHUACAN	80	250101	474,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE LINDERO,MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACION	SAN PEDRO POZOHUACAN	130	250101	1,058,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.92	62,639.26		
36	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CERRADA LAS FLORES,MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACION	SAN PEDRO POZOHUACAN	65	250101	408,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
37	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CERRADA XACOPINGA,MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACION	SAN PEDRO POZOHUACAN	50	250101	569,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.89	50,573.70		
38	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CERRADA DE OLIVOS,MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACION	SAN PEDRO POZOHUACAN	60	250101	616,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
39	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO 1ERA CERRADA CAMINO VIEJO A ZUMPANGO,MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACION	SAN PEDRO POZOHUACAN	80	250101	397,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.33	37,123.57		
40	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE PUXTLA,MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACION	SAN JERONIMO XONACAHUACAN	40	250101	691,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.19	56,629.05		
41	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CERRADA DON FELIX,MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACION	SAN JERONIMO XONACAHUACAN	50	250101	687,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.29	77,672.12		
42	ELECTRIFICACION 2DA CERRADA SANTA ANITA,MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO	SAN JERONIMO XONACAHUACAN	50	250101	196,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
43	ELECTRIFICACION 1ERA CERRADA SANTA ANITA,MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO	SAN JERONIMO XONACAHUACAN	60	250101	196,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
44	ELECTRIFICACION CERRADA SANTA ANITA,MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO	SAN JERONIMO XONACAHUACAN	60	250101	277,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
45	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE CAMPO FLORIDO,MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACION	SAN JERONIMO XONACAHUACAN	160	250101	538,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.84	58,351.13		

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TECAMAC

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	----------------------------------------------------

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TECAMAC											No. 0046			
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
83	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS,MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ADMINISTRACION	MUNICIPIO	25,000	250102	6,433,061.68	0.00	0.00	0.98	62,960.01	0.00	0.00		
84	ADECUACION DE COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO,MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD	ADMINISTRACION	COL HUEYOTENCO	100,000	250102	4,000,000.00	2.71	108,371.67	3.82	152,777.11	0.00	0.00		
85	ADECUACION PARA ACADEMIA DE POLICIA,MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD	ADMINISTRACION	COL HUEYOTENCO	100,000	250102	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89	REFORESTACION DEPORTIVO SIERRA HERMOSA,MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	ADMINISTRACION	COL 5 DE MAYO	100,000	250102	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
72	MANTENIMIENTO DE TECALLI DE VIGILANCIA,MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD	ADMINISTRACION	MUNICIPIO	3,000	250201	918,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	CANCHA DE FUTBOL RAPIDO Y GRADAS ESCUELA SECUNDARIA FELIPE ANGELES,MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ADMINISTRACION	SANTA MARIA OZUMBILLA	1,500	260101	1,916,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	MANTENIMIENTO DE ESCUELA PREPARATORIA NO 243,MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ADMINISTRACION	FRACC VALLE SAN PEDRO	1,200	260101	797,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	CONSTRUCCION BARRA PERIMETRAL ESCUELA PREPARATORIA NO 37,MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ADMINISTRACION	SAN LUCAS XOLOX	1,500	260101	1,450,248.00	0.00	0.00	8.53	123,770.93	0.00	0.00		
6	REHABILITACION MODULO SANITARIO ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA,MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ADMINISTRACION	AMPLIACION SANTA MARIA OZUMBILLA	2,000	260101	670,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

PRESIDENTE

SINDICO

JEFE DE AREA DE UIPPE

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE

PROF. FERNANDO DOMINGUEZ AVENDAÑO

LIC. DANIEL IVAN ORTIZ COVARRUBIAS

C.P. JOSE DE JESUS MARTINEZ DIAZ

ING. HILDA ANGELICA DUARTE ENCISO

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
26	10	2019